
SCIOVIA A FUNE ALTA "LA COLMA"

COMMITTENTE: Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

LOCALITÀ: Malcesine (VR)

SERVIZIO PRESTATO: Progetto preliminare e definitivo
Direzione lavori

IMPORTO DEI LAVORI: € 508.452,00

PERIODO DI COSTRUZIONE: 1999 - 2000

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 1999



stazione di monte

DESCRIZIONE DELL'OPERA:	Lunghezza inclinata dell'impianto	408 m
	Dislivello	88 m
	Portata oraria	892 p/h
	Velocità	3 m/s
	Potenza del motore	35 kW

ALTRE INFORMAZIONI: Ponte attraversamento piste
